

Körösladány Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Támogató

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Támogatási szerződés


2. sz. módosítása

Projekt előkészítéshez

„Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a
szennyvíztisztító telep bővítése”

KEOP-7.1.2.0-2008-0191

Budapest, 2010. július



Támogatási szerződés 2. számú módosítása
projekt előkészítéséhez

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**), képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Huba Bence igazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 598338-000
Adószám/adóazonosító jel: 15598330-1-41

másrészről

Körösladány Város Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5561 Körösladány, Dózsa György u.2.
Székhely: 5561 Körösladány, Dózsa György u.2.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 344-773-00
Adószám/adóazonosító jel: 15344777-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733065-15344777
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:


1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2009.02.16-án hatályba lépett, és 2009.06.22-én módosított KEOP-7.1.2.0-2008-0191 számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6. c) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

3. A módosítás oka



A Projekt előkészítésének tervezett időtartama meghaladja a 2 évet, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 2.1 számú pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a Projekt-előkészítés tartalmát (a továbbiakban **Előkészítő Munkák**) és ahhoz kapcsolódó finanszírozási forrásokat és határidőket meghatározó, a jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képező projektfejlesztési útvonaltervet (a továbbiakban **Útvonalterv**), valamint a jelen Szerződés 3. sz. mellékletét képező, a projekt elszámolható költségeinek forrása táblázatot fogadtak el, amelyet magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és a Projekt előkészítést az abban foglaltaknak megfelelően az esélyegyenlőségi és a fenntartható fejlődés érdekében vállalt célok teljesítése mellett látják el. Az Előkészítő Munkák részét képező részletes megvalósíthatósági tanulmány teljesítettnek való elfogadásához a Közreműködő Szervezet Kedvezményezett felé történő értesítése szükséges arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján a projekt további fejlesztésre alkalmas. A Kedvezményezett a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kötött szerződésben köteles ezt a tényt a vállalkozó tudomására hozni.

A Szerződés 3.2 pontja az alábbi mondattal és lábjegyzettel egészül ki:

Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2011. év március hó 3. nap.¹

A Szerződés 3.3 számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

3.3. A Projekt megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2010. év október hó.

A Projekt tervezett kezdete: 2011. év március hó, tervezett zárása: 2013. év december hó.

A Szerződés 3.4 számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

3.4 Az Előkészítési Munkák befejezése

Az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje: 2011. év május hó 3. nap

Az Előkészítés akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta.

Az utolsó kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál az Előkészítési Munkák befejezésének határidejét megelőző 60. nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módokatoknál az Előkészítési Munkák befejezésének határidejét megelőző 90. nap. A zárójelentést Közreműködő Szervezet felé mindkét esetben az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

¹ A záró elszámolási csomag tartalmazza az utolsó kifizetési kérelmet és a zárójelentést, amelyeket a 3.4 pont szerint az Előkészítési Munkák befejezésének tervezett határideje előtt legkésőbb a 60. illetve a 90. naptári napig kell benyújtani a Közreműködő Szervezet felé.

Az elszámolhatóság záró időpontjánál későbbi teljesítési dátumot tartalmazó számlák a támogatásból nem fizethetők ki.

Utófinanszírozás esetén a számlák pénzügyi rendezésének is meg kell történnie az elszámolhatóság záró időpontjáig a Kedvezményezett részéről.

A Szerződés 4. számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

4. A Támogatás forrása, összege és kifizetése (nettó támogatás esetén)

A Kedvezményezett a projekt adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette:

„D – Pályázó alanya az ÁFA-nak, van levonási joga (Nettó)”, mely alapján a támogatás *nettó* módon kerül kifizetésre.

4.1 (törölve)

A Szerződés 4.1.1 és 4.1.2 számú pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép.

4.2 Az Előkészítő Munkák nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

Az Előkészítő Munkák nettó összköltsége 60.775.000 Ft, azaz hatvanmillió-hétszázhetvenötezer forint.

Az Előkészítő Munkák elszámolható nettó összköltsége 60.775.000 Ft, azaz hatvanmillió-hétszázhetvenötezer forint.

Ha az Előkészítő Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Az Előkészítő Munkák megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása az Előkészítő Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben az Előkészítő Munkák megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

A Szerződés 4.1.3 számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

4.3 A támogatás összege és mértéke

4.4 A támogatás mértéke az Előkészítő Munkák elszámolható összköltségének 85 %-a, de legfeljebb 51.658.750 Ft, azaz ötvenegymillió-hatszázötvennyolcezer-hétszázötven forint.

A jelen Szerződés szerint a Kedvezményezettet megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, az Előkészítő Munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

A Szerződés 4.1.4 számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

4.5 Az Előkészítő Munkákhoz felhasználásra kerülő források

Az Előkészítő Munkákhoz felhasználásra kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Az Előkészítő Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

projekt előkészítés

projekt menedzsment

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza.

A Szerződés 5. számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a jelen Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja.

A Szerződés 7.5 számú pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

7.5 Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást 5 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.

A fenti adatokban bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

A projekt javaslatához benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A Szerződés 1. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép.

1. sz. melléklet – Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei

A Szerződés 2. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép.

2. sz. melléklet - A projekt előkészítés közbeszerzései

A Szerződés 4. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép.

4. sz. melléklet – A projekt előkészítés kifizetési terve

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) helyébe a következő rendelkezés lép:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

4. Záró rendelkezések

Jelen Szerződés módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt előkészítése a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.







Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés

módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződés módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett	Közreműködő Szervezet
 Dr. Felcsinszki Boleszláv polgármester  Ilyés Lajos jegyző Körösladány Város Önkormányzata  Kelt: , 2010. év⁰⁷ hónap ¹³ napján.	 Huba Bence igazgató KEOP KSZ vezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság  Kelt: Budapest, 2010. év⁰⁷ hónap ⁰⁸ napján.



Általános Szerződési Feltételek – projekt előkészítéshez

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázat konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatása” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázat konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatása” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybe vételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2. Projekt Végrehajtási Egység

Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt előkészítéséért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai háttéréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.

A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes előkészítése alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt előkészítéshez kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek

3.1 A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hathavonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan / és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.hu).

3.2 A Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.

3.3 Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt előkészítésének időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújtotta be.
- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.),
- további – a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – dokumentumokat.

3.4 A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

3.5 A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a záró projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról).

4. Biztosítékok

4.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF 9.2.3. pontjában (Kizárás a pályázati lehetőségekből) meghatározott kizárás hatálya alatt.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt előkészítése részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti.

4.2. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt előkészítése részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat.

A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

Amennyiben a Szerződésmódosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

5. Támogatás kifizetése

5.1 Előleg

A Közreműködő Szervezet a pályázati felhívásban megjelölt mértékű előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projekt(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig időközi kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.2 A támogatás folyósítása

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést – a Szerződés hatályba lépését követően – a Közreműködő Szervezethez nyújtja be.

5.2.1 A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet:

- A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett;
- A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződést be kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.)

Utólagos elszámolás céljából – az a) és c) pont esetében – közbenső kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100.000 Ft-ot.

5.2.2 A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla) esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetében 100.000 Ft-nál nagyobb, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,

- olyan számlák esetében, amely alapján igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett összesítőhöz csatolt nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alaphozonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt előkészítés kapcsán merültek fel,
- a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt (a számlaösszesítők letölthetők a Támogató honlapjáról),
- az 5.2.1. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát,
- az 5.2.1 b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla, támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,
- A támogató által a pénzügyi elszámolásban meghatározott egyéb dokumentumokat.

5.2.3 A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlaösszesítőt, egymást követő, megszakításmentes, folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

5.3 A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.

5.4 Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

5.5 A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

5.6 On-line számlakitöltő alkalmazása

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6. Szerződés-módosítás

6.1 A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 napon belül tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a projekt jellemzői a 6.2 a)-d) pontokban meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak. A tájékoztatás a támogatási szerződés módosítását eredményezi.

6.2 A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

- a) a Projekt előkészítésének lezárása a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
- b) a Projekt előkészítés elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;
- c) amennyiben a Projekt előkészítésének tervezett időtartama meghaladja a 2 évet, vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest
- d) változik a Projekt előkészítésének bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője;

Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos időarányos működési költség – a Szerződés módosítása nélkül – nem növelhető.

A c) pontban foglalt szerződésmódosítást a Kedvezményezett a tárgyévet megelőző félévben, olyan időpontban köteles kezdeményezni, hogy a 6. 3 pontban előírt határidők betarthatók legyenek. Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a tárgyévi félévére tervezett és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles fizetni.

6.3 A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt előkészítése a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

6.4 Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződésmódosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6.5 Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség.

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Projekt előkészítése során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet VII. fejezete alapján az ott meghatározottak szerint ellenőrizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat.

A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége során a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-23 §-ai, valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint eljárni.

A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van;
- b) a 9.1 h), j), m) és a 9.2.2 e) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig;
- e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1 Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

- a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve céllellenesen használja fel,
- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt előkészítése során a pályázat, vagy a Projekt előkészítés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatót, bármelyik nyilatkozata valótlanak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
- c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projekt előkészítésre használja fel,
- d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
- e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés 3. pontjában rögzített kezdő időponttól számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
- f) a projekt előkészítés lezárása a kedvezményezettnek felróható okból a jelen támogatási szerződés 3. pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
- g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését 12 hónapon belül az előkészítés érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja,
- h) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt előkészítés megghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény,
- i) A Kedvezményezett nem tesz eleget jelen támogatási szerződés 2.2. pontjába foglalt kötelezettségének.
- j) (törölt)
- k) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt előkészítési kötelezettségét csak részben teljesíti,
- l) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit (kifizetési ütemterv havonta, projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés), és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a kifizetési ütemtervet, valamint a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
- m) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
- n) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé
- o) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek.

9.2 Szerződésszegés jogkövetkezményei

9.2.1 Késedelmi kötbér

Amennyiben a kedvezményezett a 9.1. f), l), o) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja az l) és n) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentés esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja:

l) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

n) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

f) pont esetében a projekt előkészítés lezárásának támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt lezárásának tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt előrehaladási jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól.

9.2.2 Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz,
- b) ha a 9.1 h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- c) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek;
- d) a Kedvezményezett ellen a Céggel közlőben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- e) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak esetén;
- f) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg.
- g) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességének lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja.
- h) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni.

9.2.3 Kizárás a pályázati lehetőségekből

A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban felsorolt okok egyike bekövetkezik:

- a) a Szerződésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerződésben rögzített lezárási határidőben nem vagy csak részben - számszerűsített kötelezettségek esetén 75 %-ot (telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %-ot) el nem érő arányban - valósul meg;
- b) a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő célt valósít meg;
- c) a Kedvezményezett a Projekt előkészítés részben vagy egészben történő meghiúsulására, akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az előírt határidőben nem tett eleget;
- d) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

A kizárás legfeljebb öt évre szólhat.

9.3 Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy szabálytalanság megállapítása esetén Támogató a Kedvezményezett nevét, a szabálytalan magatartás megnevezését és a szabálytalanság összegét nyilvánosságra hozza.

9.4 A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

10. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt előkészítésének ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

A Projekt előkészítés befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekt előkészítéshez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt előkészítés keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projekt előkészítést a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt előkészítés keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt előkészítés keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

A Kedvezményezett a Projekt előkészítés során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projekt előkészítésről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projekt előkészítését igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekt előkészítéssel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

14. A Szerződés megszűnése

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 9.4 pontban foglalt megszűnés, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják.

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

1. sz. melléklet

Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei


01-21-15 12

1. sz. melléklet

Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei

Kedvezményezett neve:	Körösladány Város Önkormányzata
Projekt címe:	Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése
Azonosító adat:	KEOP-7.1.2.0-2008-0191
Jelenlegi helyzet áttekintése:	Körösladány Város szennyvíztisztító telepe 1992-ben került üzembe helyezésre, a csatornahálózat nélkül a telepre szállított szennyvizek tisztítására. A szennyvízcsatorna hálózat I. üteme 2004-2005-ben épült ki, és a KÖVI-KTVF által 21082-006/2005 iktatószám alatt kapott vízigazgatási engedélyt. A város önkormányzata elhatározta, hogy a település többi részén is folytatja a megkezdett programot, amely csatornahálózat tekintetében magában foglalja a központi rész még ellátatlan területeit és az újládányi településrész nagy részét, összesen 22,6 km hosszban. A csatornahálózat bővítésével párhuzamosan sor kerül a szennyvíztisztító telep bővítésére is. A Polgármesteri Hivatal beindította a II. ütem előkészítő feladatai közül a tervezési munkákat. E folyamat első lépéseként elkészült: • A II. ütem szennyvízcsatorna-hálózatának elvi vízigazgatási engedélye a DUPLEX Építő és Földmérő Mérnöki Kft. munkájaként 1/2006 törzsszám alatt, • A szennyvíztisztító telep bővítésének elvi vízigazgatási engedélye az UTB Envirotec Kft. munkájaként 0106-005 munkaszám alatt. A Körösvideki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13876-012/2006 iktatószám alatt 2006. július 26-án kiadta a továbbtervezési munkákat megalapozó elvi vízigazgatási engedélyt egységesen a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep bővítésére. Az elvi vízigazgatási engedély birtokában a fenti tervezők munkájaként elkészült a 104/1998 (V.22.) Korm. rendelet előírásai alapján a megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján a Körös-vidéki Területi Vizgazdálkodási Tanács 27-9/2006 határozatszámmal jóváhagyta a csatornahálózat „B” változatát, illetve a szennyvíztisztító telep II. változatát. Ennek alapján elkészült a vízigazgatási engedélyezési tervdokumentáció, melynek a csatornahálózat bővítése részét a DUPLEX Kft., készítette el 12/2006 törzsszám alatt, míg a szennyvíztisztító telep bővítésének részét az UTB Envirotec Kft. készítette el 0606-042 munkaszám alatt. A vízigazgatási engedélyezés folyamatát az önkormányzat elindította, az engedélyezés folyamatban van.

MÉRFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEJYZÉS
Projektmenedzsment szervezet felállítása	PIU szervezet/tagok kiválasztása	PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása	2009.05.08.	2009.05.20.	Szerződés	
PR	Lehetséges kockázatok felmérése	Lehetséges kockázatok felmérése, elemzése	2009.04.01.	2009.06.30.	Kockázat elemzés	




MÉRŐFÖLDKÓ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
	Válságkommunikációs terv készítése	Válságkommunikációs terv készítése	2009.04.01.	2009.06.30.	Válságkommunikációs terv	
	Véleményvezérek azonosítása, interjúk	Véleményvezérek azonosítása, interjúk elkészítése	2009.04.01.	2009.06.30.	Interjúk	
	Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése	Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése	2009.04.01.	2009.06.30.	Civil vélemények	
	Közüvélemény-kutatás	Közüvélemény-kutatás kérdőívvel	2009.04.01.	2009.06.30.	Jegyzőkönyv	
	Hatástanulmány készítése	Hatástanulmány elkészítése	2009.04.01.	2009.06.30.	Hatástanulmány	
	Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	Médiakutatás	2009.04.01.	2009.06.30.	Média kivonatok	
	A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	Projektmenetrend összeállítás, engedélyek dátumainak kigyűjtése	2009.07.01.	2009.07.31.	Projektmenetrend	



Cselekvési (kommunikációs) terv (kommunikációs) terv célcsoportok meghatározása a a projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása a és az eszközök kiválasztása időzítés meghatározása a	Kommunikációs terv elkészítése	2009.07.01.	2009.07.31.	Kommunikációs terv	
	A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	2009.08.01.	2009.08.26.	Egyeztetés visszaigazolása	
	A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2009.08.27.	ZPEJ	Felkészített vezetők	
	Saját megjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2009.08.27.	ZPEJ	Saját megjelenések	
	Sajtóesemények szervezése	2009.08.27.	ZPEJ	Sajtóesemények	
	Saját megjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.08.27.	ZPEJ	Összegyűjtött és kiemelt saját megjelenések	
	Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2009.06.01.	ZPEJ	Igénylista	

Nymtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Lakossági szórólap készítés	2009.08.27.	ZPEJ	Lakossági szórólap megjelenés	
	Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2009.06.01.	ZPEJ	Internetes oldal	
	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2009.04.01.	ZPEJ	Lakossági fórum jegyzőkönyv	
	Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók	2009.06.01.	ZPEJ	Kihelyezett hirdetmények	
	Közbeszerzést lefolytató közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (2 416 667.-Ft)	2008.12.01.	2008.12.01.	Dokumentáció és felhívás	3 ajánlat bekérése
Közbeszerzés, beszerzés (projektfejlesztésre)	Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	2008.12.10.	2008.12.17.	3 ajánlat bekérése	
	szerződés kötés	2008.12.17.	2008.12.31.	szerződés	
	dokumentáció összeállítása	2009.03.16.	2009.03.26.	dokumentáció és felhívás	
	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKE észrevételek átvétele	NA	NA	KSZ állásfoglalás	Egyszerű közbeszerzési eljárás
	KSZ jóváhagyás	NA	NA	KSZ állásfoglalás	
Projekt menedzsment kiválasztása. (7 170 000.-Ft)	Közbeszerzési eljárás	2009.03.26.	2009.04.27.	Közbeszerzési dokumentáció.	
	szerződés kötés	2009.04.27.	2009.05.08.	szerződés	




RMT (CBA) készítése (12.450.000.-Ft)	dokumentáció összeállítása	2009.03.16.	2009.03.26.	dokumentáció és felhívás	Egyszerű közbeszerzési eljárás
	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	NA	NA	KSZ állásfoglalás	
	észrevételek átvezetése	NA	NA	KSZ állásfoglalás	
	KSZ jóváhagyás	NA	NA	Közbeszerzési dokumentáció	
Tender terv elkészítése, vizuális engedélyes terv felülvizsgálata. (27 478 333.-Ft)	Közbeszerzési eljárás	2009.03.26.	2009.04.27.	Szerződés	Tárgyalásos eljárás a Kbt. 125. §-a alapján
	szerződéskötés	2009.04.27.	2009.05.09.	dokumentáció és felhívás	
	dokumentáció összeállítása	2009.03.16.	2009.03.26.	KSZ állásfoglalás	
	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	NA	NA		
PR Szervezet kiválasztása (2 520 000.-Ft)	észrevételek átvezetése	NA	NA		3 ajánlat bekérése
	KSZ jóváhagyás	NA	NA	KSZ állásfoglalás	
	Közbeszerzési eljárás	2009.03.26.	2009.04.27.	Közbeszerzési dokumentáció	
	szerződéskötés	2009.04.27.	2009.05.11.	Szerződés	
	Dokumentáció összeállítása	2009.01.15.	2009.02.02.	Dokumentáció és felhívás	3 ajánlat bekérése
	Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	2009.02.02.	2009.03.12.	3 ajánlat bekérése	
	szerződéskötés	2009.03.12.	2009.03.13.	szerződés	




	II. forduló pályázat elkészítésére szervezet kiválasztása. (4 620 000.-Ft)	Dokumentáció összeállítása	2009.02.01.	2009.03.02.	Dokumentáció és felhívás	3 ajánlat bekérése
		Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	2009.03.02.	2009.03.25.	3 ajánlat bekérése	
		szerződéskötés	2009.03.25.	2009.05.08.	szerződés	
		Dokumentáció összeállítása	2009.02.01.	2009.03.02.	Dokumentáció és felhívás	
RMT	Könyvvizsgáló (1 680 000.-Ft)	Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	2009.03.02.	2009.03.18.	3 ajánlat bekérése	3 ajánlat bekérése
		szerződéskötés	2009.03.18.	2009.03.19.	szerződés	
		tanulmány tervezet elkészítése	2009.05.01.	2009.12.31.		
		KSZ véleményezése	2010.01.01.	2010.03.12.	KSZ állásfoglalás	
Pályázó személyének meghatározása	jogi személyiségű ök társulat megalapítása konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben tulajdonviszonyok rendezése Művelési ág rendezése	észrevételek áttekintése	2010.03.13.	2010.07.09.		
		KSZ jóváhagyás	2010.07.10.	2010.07.31.	KSZ állásfoglalás	
			NA	NA	társulási megállapodás	
			NA	NA	konzorciumi szerződés	
			NA	NA		
			NA	NA		


Tervezés	- meglévő vízjogi engedéllyel rendelkező csatornahálózat terveinek korszerűségi felülvizsgálata - szennyvíztisztító telep terveinek korszerűségi felülvizsgálata és bővítésének tervezése. - meglévő csatornahálózat rekonstrukciós terveinek elkészítése.	Tervezés	2009.09.01.	2010.08.31.	Vízjogi létesítési engedély
	- tender tervek elkészítése	Tervezés	2009.07.31.	2010.09.30.	Tendertervek
Engedélyeztetés (projektelemenként bontható)	Meglévő vízjogi engedéllyel rendelkező csatornahálózat terveinek korszerűségi felülvizsgálata.	Hatósági engedélyeztetés	2010.07.31.	2010.09.30.	Jogerős vízjogi létesítési engedély
	Szennyvíztisztító telep bővítésének tervezése.	Hatósági engedélyeztetés	2010.07.31.	2010.09.30.	Jogerős vízjogi létesítési engedély
	Meglévő csatornahálózat rekonstrukciós terveinek elkészítése	Hatósági engedélyeztetés	2010.07.31.	2010.09.30.	Jogerős vízjogi létesítési engedély
Esélyegyenlőség	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Esélyegyenlőségi felelős kijelölése	2010. jan.	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum
	Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	Folyamatosan érvényes esélyegyenlőségi terv	2008.09.01.	ZJ dátuma	
	Esélyegyenlőségi képzés tartása	Pályázó munkaszervezetének tagjainak.	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	EE útmutatónak megfelelően
	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe			befejezve




	Akadálymentesített épületek száma	Célérték: 0/1 db	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Fejlesztéssel összefüggően: RMT+kiviteli terv Fejlesztéstől függetlenül: nyilatkozat ZJ-ig
	50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszereződés keretében foglalkoztatottak száma	Célérték: 6/7 fő	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Munkaügyi dokumentum
	Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszereződés keretében foglalkoztatottak száma	Célérték: 0/1	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Munkaügyi dokumentum
	Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúszthatató munkakezdés lehetősége	Munkaidő nyilvántartás bevezetésével a munkakezdés illetve munkavégzés egy törzsidő (ügyfelfogadási idő) kivételével szabadon alakítható.	2010. jan.	ZJ dátuma	Munkaidő nyilvántartások
	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	A helyettesítés rendszerének kialakításával biztosítani kell azt, hogy a dolgozók részt tudjanak venni továbbképzéseken, tanfolyamokon, ösztönözzük a felsőfokú szakképzettség megszerzését.	2010. jan.	ZJ dátuma	A felsőfok végzettség megszerzésének dokumentációi Tanfolyami részvételt igazoló dokumentumok Munkaköri leírások
	GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás	A Gyes-en és Gyed-en lévőket látogatjuk, biztosítjuk számukra a tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételt.	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Továbbképzéseken való részvételt igazoló dokumentáció, látogatási napló
					Amennyiben lesz ilyen munkavállalónk.



	Nők száma a felső-, és középvezetésben	Célérték: 1 fő	2010. jan.	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma	Célérték: 1 fő	2010. jan.	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Roma foglalkoztatottak száma	Célérték: 1 fő	2010. jan.	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Az érintett célcsoport(ok) számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti	- Rácsatlakozási díjkezdvezmény, - Részletfizetési kedvezmény biztosítása	TSZ aláírásától	ZJ dátuma		üzemeltetői közbeszerzés vagy üzemeltetői szerződés vagy díjrendelet vagy határozat
Fenntarthatóság	Kötelezően kitöltendő, statisztikai információk az esélyegyenlőséggel kapcsolatban	adatközlés évente	évente 01.15.	évente 01.30		
	Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik	Önkormányzat területére érvényes "Fenntarthatóság helyi programja" elkészül, VAGY jelenleg rendelkezik vele, és felülvizsgálja.	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Fenntarthatóság helyi programjának megléte (önkormányzat által elfogadott és nyilvánosságra hozott dokumentum)	
	Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja	ZJ idején VAGY folyamatosan legfeljebb két éve felülvizsgált Környezetvédelmi Program	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által jóváhagyott, és érvényes (két éven belül létrehozott vagy felülvizsgált) környezetvédelmi program.	1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint




Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, beszámoló (a zárszámadás részeként) az alap bevételeiről és forrásainak felhasználásáról	1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1) szerint
Környezetvédelmi/fenn tarthatósági megbízottat VAGY környezeti nevelési, fenntarthatóság- oktatási felelőst VAGY munkacsoportot kijelöl	megfelelő munkaügyi dokumentum	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Munkaköri leírás vagy e feladat ellátására vonatkozó szerződés, szervezeti szabályozások, dokumentumok	
A nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkat rendszeresen, és a kötelező mértéken felül biztosítja	2 db/év	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint	
A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest	11400 m2/1000 m2	TSZ aláírásától	RMT jóváhagyásának dátuma	RMT ÉSVAGY ZJ	
Fajlagos vízfelhasználás csökkentése	3,75 m3/ főről 3,05 m3/ főre	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Vállalati nyilvántartások, szolgáltatói vízdíj számlák, erre vonatkozó számítások	
Fajlagos energiafelhasználás csökkentése	440,4 kWh/főről 405 kWh/fő-re	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Vállalati nyilvántartások, szolgáltatói energia számlák, erre vonatkozó számítások	




Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása	3 db, 1-ről	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	A szempontot tartalmazó beszerzési dokumentációk, vagy műszaki leírással igazolható korszerű berendezések számlái, az irodatechnikai gépek e szempontú értékelésének dokumentációja
Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során	Kedvezményezett papírfelhasználásában az újrahasznosított papír aránya eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át, és ez időben nem csökken.	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Szállítójegyek, beszerzési dokumentációk, gyűjtőedények
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	TSZ aláírásától	RMT jóváhagyásának dátuma	RMT
A szempont és érvényesülésének részletei a kiviteli tervezésében megjelennek	Környezetvédelmi szempontok érvényesítése	RMT elkészítésének kezdő dátuma	tervezői közbeszerzés közzétételének dátuma	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja
Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése	5,7 t-ról 5,2 t-ra	TSZ aláírásától	RMT és/vagy ZJ dátuma	RMT, ZJ
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése	1 alkalom/év	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint
Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	Helyi élelmiszerek beszerzésének 15 %-ra történő növelése.	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint

A kistérségben élő foglalkoztatottak számának növelése	28 fő/25 fő → 28 fő/25 fő	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Munkaügyi nyilvántartások	
	Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva	5000 Ft	ZJ dátuma	Bérlapok, munkaügyi nyilvántartások	
	A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	2 db - nyílt nap (lakossági fórum) szervezése, - a projekt szerződéseinek nyilvánosság számára történő megismerésének lehetősége (internet)	ZJ dátuma	A társadalmi bizalom erősítését szolgáló megoldások dokumentációja, az ezekkel kapcsolatos információk nyilvánosságának és elérhetőségének igazolása	
Partnerei vagy társadalmi környezete számára tervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma	1 db/év	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Meghívók, helyi újság felhívásai, egyéb dokumentumok (pl. fotók, cikkek), számlák	
	Kötelezően kitöltendő statisztikai információk az esélyegyenlőséggel kapcsolatban	minden év jan 15.	minden év jan 31.	Nyilatkozat	FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint
	lőszermentesítés	NA			
Terület-előkészítés	régészeti felmérés, feltárás	NA			
	egyéb terület-előkészítő munka	NA			
	Pályázati dokumentáció összeállítása	2010.05.01.	2010.09.30.	2. fordulóra összeállított pályázat	
Pályázati dokumentáció benyújtása	2. forduló pályázati dokumentáció benyújtása	2010.10.01.	2010.10.01.	Pályázati anyag átadási-átvételi igazolása	



Közbeszerzések, beszerzések (megvalósításra)	Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (9.143.000.- Ft + ÁFA)	dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.09.30.	Közbeszerzési felhívás és mellékletei
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKÉ	2010.10.01.	2010.10.30.	KSZ vélemény
		észrevételek átvezetése	2010.10.31.	2010.11.14.	Végleges felhívás és mellékletei
		KSZ jóváhagyás	2010.11.15.	2010.11.30.	Jóváhagyó dokumentum
		Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai
	Projekt menedzsment szervezet kiválasztása (36.570.000.- Ft + ÁFA)	Szerződéskötés	NA	NA	Szerződés
		dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.11.30.	Közbeszerzési felhívás és mellékletei
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKÉ	2010.12.01.	2011.01.15.	KSZ vélemény
		észrevételek átvezetése	2011.01.15.	2011.01.15.	Végleges felhívás és mellékletei
		KSZ jóváhagyás	2011.01.16.	2011.01.31.	Jóváhagyó dokumentum
	PR tanácsadó szervezet kiválasztása. (9.143.000.- Ft + ÁFA)	Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai
		Szerződéskötés	NA	NA	Szerződés
		dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.09.30.	Közbeszerzési felhívás és mellékletei
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKÉ	2010.10.01.	2010.10.30.	KSZ vélemény
		észrevételek átvezetése	2010.10.31.	2010.11.14.	Végleges felhívás és mellékletei
		KSZ jóváhagyás	2010.11.15.	2010.11.30.	Jóváhagyó dokumentum
		Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai
		Szerződéskötés	NA	NA	Szerződés
		dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.09.30.	Közbeszerzési felhívás és mellékletei
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKÉ	2010.10.01.	2010.10.30.	KSZ vélemény

Műszaki ellenőr, lebonyolító kiválasztása. (73.141.000.- Ft+ÁFA)	dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.11.30.	Közbeszerzési felhívás és mellékletei
	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKE	2010.12.01.	2011.01.15.	KSZ vélemény
	észrevételek átvezetése	2011.01.15.	2011.01.15.	Végleges felhívás és mellékletei
	KSZ jóváhagyás	2011.01.16.	2011.01.31.	Jóváhagyó dokumentum
	Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai
	Szerződés kötés	NA	NA	Szerződés
	Dokumentáció összeállítása	2010.09.15.	2010.09.30.	Ajánlattételi dokumentáció
	Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	NA	NA	Dokumentáció és ajánlatok
	szerződés kötés	NA	NA	Szerződés
	dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.11.30.	Közbeszerzési felhívás és mellékletei
Kivitelező kiválasztása (FIDIC piros könyv) 1.828.519.000.- Ft + ÁFA)	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKE	2010.12.01.	2011.01.15.	KSZ vélemény
	észrevételek átvezetése	2011.01.15.	2011.01.15.	Végleges felhívás és mellékletei
	KSZ jóváhagyás	2011.01.16.	2011.01.31.	Jóváhagyó dokumentum
	Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai
	Szerződés kötés	NA	NA	Szerződés
	Zárójelentés összeállítása	2011.02.03.	2011.03.03.	Zárójelentés
		2011.05.03.	2011.05.03.	
Zárójelentés Előkészítő munkák tervezett befejezése				



A projekt előkészítés elemei

Tevékenységek-költségkategóriák				
	Projekt előkészítés Terv (Ft-ban)	Projekt menedzs- ment Terv (Ft-ban)	Összesen Terv (Ft-ban)	
IMMATERIÁLIS JAVAK				
Vagyoni értékű jogok				
Szellemi termékek				
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK				
Lőszermentesítés				
Régészeti felmérés/feltárás				
Egyéb területelőkészítő munka				
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	49 178 333	11 266 667	60 445 000	
Bérleti díjak				
Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	2 520 000		2 520 000	
Oktatás és továbbképzés költségei				
Közbeszerzési dokumentáció költsége	14 100 000		14 100 000	
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	12 450 000		12 450 000	
Tervezés	15 488 333		15 488 333	
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány				
Közbeszerzési tanácsadó díja		2 416 667	2 416 667	
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás		7 170 000	7 170 000	
Jogi tanácsadás				
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat		1 680 000	1 680 000	
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	4 620 000		4 620 000	
EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	330 000		330 000	
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége				
Engedélyezés hatósági díjai	330 000		330 000	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				
Művelési ágból való kivonás költsége				
Területhasználati díj				
Értékbecslés				

Tevékenységek-költségkategóriák		Projekt előkészítés Terv (Ft-ban)	Projekt menedzsment Terv (Ft-ban)	Összesen Terv (Ft-ban)
Különféle egyéb költségek				
BÉRKÖLTSÉG				
Bérköltség				
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK				
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
BÉRJÁRULÉKOK				
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék				
Egészségügyi hozzájárulás				
Munkaadói járulék				
Szakképzési hozzájárulás				
Egyéb bérjárulék				
MINDÖSSZESEN		49 508 333	11 266 667	60 775 000

Valamennyi táblázat kitöltésénél a pályázati útmutatóban szereplő, a projekt előkészítés maximális idejére vonatkozó korlátozásokat kötelezően figyelembe kell venni, attól eltérni szerződésmódosítás során sem lehet. A táblázatoknak egymással összhangban kell lennie. A táblázatok kitöltésénél emellett mind az előkészítés, mind a végrehajtás vonatkozásában a 16/2006 MeHVM-PM rendelet 19. §-ában szereplő elállási határidőkön belüli teljesítés biztosítására ügyelni kell. A 2. forduló bírálatra 16/2006 MeHVM-PM rendelet 3.§-tól függően 75/90/120 napot, a 2. forduló támogatási szerződés megkötésére az értesítés kézhezvételétől számított 60 napot kell számolni. Nagyprojektek esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyás időigénye a 2. fordulót követően 3 hónap.




2. sz. melléklet

A projekt előkészítés közbeszerzései


1/2-3/4 2

2. sz. melléklet
A projekt előkészítés közbeszerzései


Közbeszerzési eljárás tárgya	Rész-ajánlat (Név/n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Előkészítési tevékenységek felsorolása	Ütemezés [év.hó]				
				Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés-kötés
Közbeszerzést lefolytató közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (2.416.667.- Ft+Áfa)	NA	3 ajánlat bekérése	- az adott feladatra vonatkozó ajánlati (részvételi) felhívás és dokumentáció összeállítása - hivatalos lapban történő közzététel, tenderbontás - közreműködés az ajánlatok értékelésében - döntés előkészítő javaslatok készítése - az eljárásokról szóló összegzés elkészítése - a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése	2008.12.	-	2008.12.	2008.12.	2008.12.
Projekt menedzsment kiválasztása. (7.170.000.-Ft + ÁFA)	NA	Egyszerű közbeszerzési eljárás	- általános projekt menedzsment - szerződés-kötés, szerződések módosítása, költségvetési átcsoportosítás - közbeszerzési feladatok és szerződés-kötés szakmai támogatása - a támogatási szerződésben kötelezően előírt dokumentumok elkészítése benyújtásra kész állapotban a Megbízóval történt egyeztetéseknek megfelelően - résztvevő cégek tevékenységének összehangolása, számonkérése - folyamatos rendelkezésre állás szaktanácsadással, konzultációs jelleggel - támogatások lehívása, pénzügyi adminisztráció, az elszámolások előkészítése, nyilvántartása	2009.03.	-	2009.03.	2009.04.	2009.05.



RMT (CBA) készítése (12.450.000.-Ft + ÁFA)	NA	Egyszerű közbeszerzési eljárás	Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése: - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a pályázati útmutatóban foglaltak szerint Költség-haszon elemzés elkészítése: - a KEOP pályázati kiírás alapján a szükséges adatok begyűjtése - a KEOP pályázati kiírásban megkövetelt tartalmú és szerkezetű költség-haszon elemzés elkészítése - a tanulmány határidőre történő átadása az ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő által kért javítások átvezetése - az elemzés eredményeinek pontosítása, egyeztetése az ajánlatkérő önkormányzattal - a megvalósítási szakaszban a pályázat benyújtását követően költség-haszon elemzéssel kapcsolatos, esetleg szükséges hiánypótlások, pontosítások elkészítése	2009.03.	-	2009.03.	2009.04.	2009.05.
Vízügyi engedélyes terv felülvizsgálata, tender terv elkészítése (27.478.333.-Ft + ÁFA)	NA	Tárgyalásos eljárás a Kbt. 125. §-a alapján	Vízügyi engedélyes terv felülvizsgálata Közbeszerzési dokumentáció elkészítése	2009.03.	-	2009.03.	2009.04.	2009.05.




PR Szervezet kiválasztása (2.520.000.-Ft + AFA)	NA	3 ajánlat bekérése	A lakosság folyamatos tájékoztatása a projekt elkészítéstől a projekt lezárásáig A kötelezően előírt kommunikációs elemek használatának megszervezése, felügyelete, figyelembe véve a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs tervet.	2009.02.	-	2009.02.	2009.03.	2009.03.
II. forduló pályázat elkészítésére szervezet kiválasztása. (4.620.000.-Ft + AFA)	NA	3 ajánlat bekérése	Második forduló pályázat elkészítése a szükséges egyeztetésekkel, kiegészítés, pályázat benyújtása	2009.02.	-	2009.02.	2009.03.	2009.05.
Könyvvizsgáló (1.680.000.-Ft + AFA)	NA	3 ajánlat bekérése	Az előírt könyvvizsgálói feladatok ellátása, számlák ellenőrzése, jelentések készítése	2009.02.	-	2009.02.	2009.02.	2009.03.



4. sz. melléklet

A projekt előkészítés kifizetési terve

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

4. sz. melléklet
A projekt előkészítés kifizetési terve

szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	2009. év [Ft]			2010. év [Ft]		
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen
Közbeszerzési tanácsadó díja	2008.12.		2083333	2083333		333334	333334
Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	2009.03.		1300000	1300000		500000	500000
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	2009.03.					12450000	12450000
Közbeszerzési dokumentáció költsége	2009.01.					14100000	14100000
Tervezés	2006.12.	2000000		2000000			
szállítói kifizetés	2006.12.				7144366	6233967	13378333
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	2009.04.		1700000	1700000		3400000	3400000
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	2009.03.		640000	640000		420000	420000
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	2010.05.					4620000	4620000
Engedélyezés hatósági díjai (utófinanszírozás)	2007.03.	330000		330000			

2011. év [Ft]		Összesen	szerződés VAGY tevékenység	Összesen [Ft]	Tevékenység vége év/hó
I. félév	II. félév				
720000		720000	Közbeszerzési tanácsadó díja	2416667	2011.03.
			Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	2520000	2011.03.
			Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	12450000	2010.07.
			Közbeszerzési dokumentáció költsége	14100000	2010.09.
1100000		1100000	utófinanszírozás Tervezés	2000000	2010.09.
2070000		2070000	szállítói kifizetés	13488333	2010.09.
620000		620000	Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	7170000	2011.03.
			Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	1680000	2011.03.
			Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	4620000	2010.09.
			Engedélyezés hatósági díjai	330000	2007.03.

